

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-006

日期及气候：2020.4.9 多云 15~25℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：升压 35KV 预制舱基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.9 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.9 18:00
施工情况： 1. 施工人员：12 人，施工单位管理人员、安全员、技术员到岗； 2. 安全员进行班前喊话和风险评估，技术员进行相关技术交底； 3. 投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台及小型辅助工具。	
监理情况： 1、基础开挖前进行定位放线，基坑四周增加开挖距离各 1500mm； 2、开挖至设计标高▽-1.5m 时未见持力层，继续开挖至标高▽-4m 时见第③层粉质黏土持力层，进行基槽验收，符合回填要求； 3、回填时分层夯实，每层不大于 200mm，夯实层共 13 层，基础四周边缘各增加 300mm； 4、回填至设计标高▽-1.5m，压实度检测（环刀法）符合回填要求。	
发现问题： 基础开挖后多次发生坍塌。	
处理意见： 现场要求加强防护并放坡。	
备注（包括处理结果）： 已整改。	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：任伟 日期：2020 年 04 月 09 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

