

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：JXM9-JL01-070

日期及气候：2020.08.14 多云转晴 27℃-35℃	施工地点：光伏区 T10 箱变
旁站监理的部位或工序：T10 区箱变低压电力电缆终端制作	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：11:46
<p>施工情况：</p> <p>1.施工作业指导书是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>向操作人员进行了技术交底。</p> <p>2.施工管理人员 1 人、制作人员 3 人，是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>均到岗。设备、材料是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>已落实到位。</p> <p>3.电缆型号，电压等级及规格是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>符合设计，绝缘是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>良好。</p> <p>4.电缆终端及配件是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>齐全，无损伤。</p> <p>5.施工制作工艺是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>符合规程及产品技术要求。</p> <p>6.接地线连接安装是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>可靠。</p> <p>7.接线端子压接是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>可靠。</p> <p>8.相色标志是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>正确。</p> <p>8. 见 附图 1 附图 2</p>	
<p>1. 监理情况：</p> <p>2. 制作前检查施工单位的安全措施，符合要求；</p> <p>3. 旁站监理 1 人，施工前检查施工单位设备、工具、材料等准备情况；</p> <p>4. 检查操作人员配备符合事前安排，满足要求；</p> <p>5. 检查液压钳、铜鼻子、热缩管、缠绕带等工具、材料合格证明齐全；</p> <p>6. 制作电缆型号为 ZR-YJV22 规格为 $3 \times 120\text{mm}^2$</p> <p>7. 制作顺序如下：剥电缆铠甲，打卡子→压接地线→包缠电缆→三相铜屏蔽层绕包编织线并用恒力弹簧卡紧→包缠电缆→套冷缩 3M 套→套冷缩绝缘管→量好尺寸剥切绝缘和铜屏蔽层→打磨清理后涂一层硅脂套上冷缩终端→压上接线端子套冷缩密封管→缠绕相位带→压接铝鼻子→细锉刀打磨→制作完毕。</p> <p>8. 检查电缆头制作质量，符合要求；</p>	
发现问题： <i>发现电缆在剥削绝缘层过程中有轻度划伤。</i>	
处理意见： <i>要求制作人员用配套的细砂纸打磨。</i>	
备注（包括处理结果）： <i>制作人员已按要求执行。</i>	
<p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 日 期：2020 年 08 月 14 日</p>	


填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建



(图 1)



(图 2)



(图 3)



由 扫描全能王 扫描创建