

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-076

日期及气候：2020.08.17 晴 26℃-34℃	施工地点：光伏区 T5 箱变-T4 分支箱
旁站监理的部位或工序：集电线路电缆耐压试验	
旁站监理开始时间：2020.08.17 8:00	旁站监理结束时间：2020.08.17 9:20
施工情况： 1、电缆试验方案已完成编制、审批，并对作业人员进行了交底。 2、试验设备、仪器仪表检测证书合格有效。 3、试验人员上岗证书合格、有效，人证一致。 4、人员组织合理、分工明确。 5、电缆按设计要求敷设、固定，终端头制作结束。 6、投入设备：移动电源、变频串联谐振试验设备等小型辅助工具。	
监理情况： 1、测试前工具准备齐全。 2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证。 3、检查施工人员操作证，符合要求。 4、试验区域用围网隔离开。	
发现问题： 测试单位仪器所配升压电抗器功率偏小（线路较长）	
处理意见： 要求测试单位增大测试仪器功率	
备注（包括处理结果）： 测试单位已按要求配置谐振电抗器，增大测试仪器功率	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王孝全 日期：2020年08月17日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

