

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-088

日期及气候：2020.09.05 多云 22℃-31℃	施工地点：光伏 T18 区-T27 区
旁站监理的部位或工序：35KV 电缆过路穿管敷设	
旁站监理开始时间：2020.09.05 8:10	旁站监理结束时间：2020.09.05 11:05
施工情况： 1、施工方案已报审，施工人员及技术到岗； 2、施工人员 2 人、挖机操作工 1 人、管理人员 1 人； 3、施工机械：挖机一台，小型辅助工具等； 4、施工步骤：确定好电缆走向→电缆沟开挖→开挖至 1m 深→对电缆沟底部进行抄平→电缆沟底部铺设一层细土夯实→将镀锌钢管平整铺设→穿管上方用回填土回填一定高度→将红砖铺设在电缆沟中→回填土回填至地面高度→电缆穿过钢管→放置电缆警示桩。	
监理情况： 1、施工前施工人员、器械、材料准备齐全； 2、电缆沟开挖深度符合设计要求； 3、全程对电力电缆无暴力施工； 4、监理人员全程现场跟踪。	
发现问题： 现场一施工人员未正确佩戴安全防护用具	
处理意见： 现场对其进行安全教育，并督促其穿戴好防护用品	
备注（包括处理结果）： 已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王孝全 日期：2020 年 9 月 5 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档。



由 扫描全能王 扫描创建

