

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-003

日期及气候：2020.4.4 多云 10~16℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：升压站构架基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.4 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.4 18:00
施工情况： 1、施工人员：8 人，管理人员落实到位； 2、施工人员上岗前，安全员进行安全交底，技术员进行技术交底； 3、投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台及小型辅助工具。	
监理情况： 1、基础开挖时四周各增加边坡 1000mm，以防止基坑坍塌； 2、开挖至标高▽-2.1 米时未见持力层，继续开挖至标高▽-3.5m 时见第③层粉质黏土持力层，进行基槽验收，符合回填要求； 3、回填时分层夯实，每层未超过 300mm，共分 5 层夯实； 4、回填至标高▽-2.1m，压实度检测（环刀法）符合要求。	
发现问题： 回填土 湿度过大	
处理意见： 要求更换回填土。	
备注（包括处理结果）： 已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：位鹏飞 日期：2020 年 04 月 04 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

