

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-004

日期及气候：2020.4.6 晴 11~21℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：升压站二次预制舱基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.6 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.6 18:00
施工情况： 1. 施工人员：13 人，安全员、技术员到岗； 2. 安全员进行班前喊话和风险评估，技术员进行现场技术交底； 3. 投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台及小型辅助工具。	
监理情况： 1、基础开挖前定位放线，两侧各增加开挖距离 1500mm，以防止基坑坍塌； 2、开挖至标高▽-1.4m 时未见持力层，继续开挖至标高▽-4m 时见第③层粉质黏土持力层； 3、开挖过程基坑出现多次坍塌，现场进行基坑支护，并及时清理坍塌泥土； 4、逐层土夹石回填，每层回填厚度不大于 200mm，每边超出基础外边缘 300mm，夯实层次 13 层； 5、回填至标高▽-1.4m，压实度检测（环刀法）符合要求。	
发现问题：	施工现场多次发生坍塌。
处理意见：	加强基础防护，并放缓。
备注（包括处理结果）：	已整改
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：任鹏 日期：2020 年 04 月 06 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



由 扫描全能王 扫描创建

