

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-015

日期及气候：2020.4.4 多云 10~16℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：升压站构架基坑开挖回填	
旁站监理开始时间：2020.4.4 8:00	旁站监理结束时间：2020.4.4 18:00
施工情况： 1. 施工人员：18 人，管理人员落实到位上岗经过培训和技术交底； 2. 安全员，技术员及施工人员到场，安全员进行班前喊话和风险评估； 3. 投入设备：挖机一台，小型推土机一台，手扶式打夯机一台。	
监理情况： 1、开挖基坑时坡度达到放坡要求； 2、回填前基坑内无积水； 3、回填时分层夯实，每层未超过 300mm； 4、回填至标高并现场复核。	
发现问题：回填土含水率大。	
处理意见：更换回填土。	
备注（包括处理结果）：已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：何如 日期：2020年04月04日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



扫描全能王 创建

