

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-040

日期及气候：2020.05.08 阴 17℃-24℃	施工地点：升压站
旁站监理的部位或工序：SVG 电缆头制作	
旁站监理开始时间：2020.05.08 14:30	旁站监理结束时间：2020.05.08 17:50
施工情况： 1、施工人员 4 人，质检员进行施工前技术交底； 2、施工顺序是否如下：剥电缆铠甲，打卡子 → 包缠电缆、打填充胶、套电缆终端头套 → 压芯线接线鼻子、设备连接； 3、安全员到岗检查安全措施落实； 4、电缆头制作过程符合设计要求； 5、设备投入：剥线钳、压线钳、美工刀等小型辅助工具。 6、施工顺序：剥电缆铠甲，打卡子 → 包缠电缆、打填充胶、套电缆终端头套 → 压芯线接线鼻子、设备连接；	
监理情况： 1、施工前工具准备齐全； 2、材料符合设计要求并检查材料合格证； 3、电缆头制作时工序正确，操作规范； 4、电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格；	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：王孝金 日期：200年05月08日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存



扫描全能王 创建

