

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：
JXM9-JL01-046

日期及气候: 2020.05.12 晴 17°C-26°C	施工地点: 升压站
旁站监理的部位或工序: 事故油池雨水池基础底板浇筑	
旁站监理开始时间: 2020.05.12 17:10	旁站监理结束时间: 2020.05.12 18:30
<p>施工情况:</p> <p>1、施工人员 8 人，质检员进行施工前技术交底； 2、砼为商品混凝土 C30，人工连续浇筑； 3、安全员到岗检查安全措施落实； 4、混凝土浇筑过程符合设计要求； 5、设备投入：混凝土泵车、50 震动棒一台及其它小型辅助工具。 6、浇筑顺序及方法：布料→振实→平整→压实→压光→养护； 7、浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒快插慢拔，每个振捣点振捣时间为 10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。</p>	
<p>监理情况:</p> <p>1、浇筑申请已批复。使用商品混凝土 C30； 2、经检查出场合格证与混凝土配比手续齐全； 3、现场检查塌落度实测值为 180mm； 4、在混凝土浇筑过程中检查模板支护情况：支护模板、无漏浆； 5、浇筑流程：检查开盘鉴定，模板稳定性检测。</p>	
发现问题: /钢筋绑扎不规范。	
处理意见: 现场调节钢筋间距	
备注（包括处理结果）: 已整改	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司	
旁站监理人员: 何红	
日期: 2020 年 05 月 12 日	

填报说明: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存



扫描全能王 创建



王
全能
创建



扫描全能王 创建