

旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-048

日期及气候：2020.05.12 晴 17℃-26℃	施工地点： 升压站
旁站监理的部位或工序：光伏 T11-T1 区顶管施工	
旁站监理开始时间：2020.05.12 13:30	旁站监理结束时间：2020.05.13 18:30
施工情况： 1、人工顶管作业 6 人，施工员 1 人，安全员 1 人； 2、水平定向钻机 1 台，泥浆池 1 个，三脚架吊机 1 台； 3、采用 PE 电力电缆护套管，型号 DN200，顶管顶进过程无异常； 4、临时运输道路畅通。	
监理情况： 1、人工顶管施工前检查施工现场安全情况，无重大安全隐患； 2、施工单位人工顶管施工前准备工作； 3、管材出场合格证，管材无开裂、破损情况； 4、管材密封橡胶圈装置； 5、顶管机在导轨上的中心线、坡度和高程符合要求； 6、地面及周边构筑物安全情况； 7、顶管顶进过程无异常，累计顶进约 80 米。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）： 无	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 任永 日期：2020 年 05 月 13 日	

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存。



扫描全能王 创建

