

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分布式光伏发电项目

编号：WSX---001

日期及天气：2020.7.1 多云	施工单位：阳光电源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：电缆头制作	
旁站监理开始时间：2020.7.1 13:10	旁站监理结束时间：2020.7.1 15:30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1.电缆，2.现场施工三人，电缆线鼻，硅橡胶全冷四芯户内（外）终端。</p> <p> 关键工序施工：检查电缆—现场作业准备—电缆剥外护套、钢铠及内护套—安装冷缩四指套—固定接地线，缠绕填充胶、密封胶—安装冷缩绝缘管及确定剥切尺寸—剥切铜屏蔽及外半导体层—安装冷缩终端—压接端子，安装密封管。</p>	
	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：蔡扣林 2020年7月1日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。