

旁站监理记录表

表号: PD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-010

日期及气候: 2020年5月17日 天气: 多云		工程地点: HG17 风机位	
旁站监理的部位或工序: HG17 风机位基础灌注桩混凝土浇筑			
旁站监理开始时间: 08: 00		旁站监理结束时间: 17: 00	
施工情况: 现场施工人员 7 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备罐车 5 台、25K-1 吊车 1 台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 砼标号 C40、商混、砼方量共 85m³。			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块 1 组, 砼坍落度 180mm。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注:			
施工单位 (章): 质检员: <u>何红文</u> 2020 年 5 月 17 日		项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>张</u> 2020 年 5 月 17 日	



本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。