

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-022

日期及气候: 2020年6月02日 天气: 晴	工程地点: 12#风机位至升压站
旁站监理的部位或工序: 12#风机-32#分接箱-升压站电缆敷设	
旁站监理开始时间: 08:00	旁站监理结束时间: 17:00
施工情况: 现场施工人员9人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备挖机2台、拖拉机1台、运输车1台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 1根 YJLY23 3×185、1根 YJLY23 3×240、2根通信光缆, 沟深1.3米 宽度符合设计要求。	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 检查电缆外观无破损, 电缆沟底铲平并夯实, 并垫有黄沙及水泥板, 电缆沟宽、深符合设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: <u>何红文</u> 2020年6月2日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>郭俊</u> 2020年6月02日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。