

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-032

日期及气候: 2020年6月25日 天气: 晴	工程地点: 场区配电
旁站监理的部位或工序: 起点 6#风机至 (G 线 31#分接箱)、(H 线 33#分接箱) (15#分机至 34#分接箱)	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 17: 00
施工情况: 现场施工人员 8 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备挖机 2 台、拖拉机 1 台、运输车 1 台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 1 根 YJLY23 3×95、2 根 YJLY23 3×240, 3 根通信光缆, 沟深 1.3 米 宽度符合设计要求。	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 检查电缆外观无破损, 电缆沟底铲平并夯实。	
发现问题:	
处理意见:	
备注:	
施工单位 (章): 质检员: <u>马静</u> 年 月 日	项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>郭俊</u> 2020 年 6 月 25 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。