

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-034

日期及气候: 2020年6月27日 天气: 晴		工程地点: 11#风机位	
旁站监理的部位或工序: 11#风机基础开挖			
旁站监理开始时间: 08:00		旁站监理结束时间: 17:00	
施工情况: 现场施工设备挖机1台; 测量仪器: 钢卷尺、经纬仪、水准仪; 现场质量员、安全员到岗满足施工要求, 挖土主要采用挖机开挖, 人工配合, 土方直接运走。			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 现场检查基底标高、原始地坪标高符合设计要求, 挖土深度2.5米, 边坡满足设计要求, 基底土质满足设计土层。			
发现问题: 发现基坑开挖过程中基坑边3米范围内堆土高度2米。			
处理意见: 立即停止开挖。基坑边堆土进行御载, 开挖过程中基坑边1至3米范围内堆土高度不得超过1米5, 已整改符合要求。			
备注:			
施工单位 (章):  质检员: <u>何红斌</u> 2020年6月27日		项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>王</u> 2020年6月27日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。