

# 旁站监理记录表

表号：FD-B13

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-PZJL-037

日期及气候：2020年7月04日 天气：晴	工程地点：HG12 风机位
旁站监理的部位或工序：HG12 风机位基础灌注桩混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：17: 00
施工情况：现场施工人员 12 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备罐车 7 台，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号 C40、商混、砼方量共 119m <sup>3</sup> 。	
监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 3 组，砼坍落度 180mm。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位（章）：  质检员：白红波 2020年7月4日	项目监理部（章）：  旁站监理人员：王海波 2020年7月4日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。