

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-042

日期及气候: 2020年7月19日 天气: 晴		工程地点: 升压站	
旁站监理的部位或工序: 主变本体就位			
旁站监理开始时间: 09:00		旁站监理结束时间: 14:00	
施工情况: 1. 现场施工人员 <u>7</u> 人, 分工 <u>2</u> 组。施工负责人、质检员、安全员 <u>3</u> 人, <u>10</u> 人均持证上岗。主变压器运输人员进入施工现场, 并进行安全交底。 2. 水准仪 <u>1</u> 个, 并已向监理项目部报审, 且在有效期内。 3. 主变压器进入施工现场前, 施工方配合运输方就主变行驶路线进行确认, 并提出相应的须注意事项。 4. 主变压器就位前, 再次对照图纸核查预埋件、基础高差符合设计规范要求。 5. 本体就位安全、可靠。			
监理情况: 1. 检查运输及就位方案 <u>1</u> 份。 2. 检查安全施工作业票 <u>1</u> 份。 3. 参加施工项目部对主变运输人员、厂家技术人员的安全交底。 4. 本变压器未带油运输; 直接就位。 5. 就位后本体接地导通良好, 牢靠。			
发现问题:			
无			
处理意见:			
无			
备注:			
施工单位 (章):  风电项目升压站电气 质检员: <u>王志刚</u>		项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>郭俊</u>	
2020年7月19日		2020年7月19日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。