

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-015

日期及气候: 2020年7月24日 天气: 晴		工程地点: 升压站	
旁站监理的部位或工序: 主变套管安装			
旁站监理开始时间: 09:00		旁站监理结束时间: 17:00	
施工情况: 1. 现场施工人员 <u>8</u> 人, 分工 <u>2</u> 组。施工负责人、质检员、安全员 <u>2</u> 人, <u>8</u> 人持证上岗。厂家技术人员进入施工现场, 并进行安全交底。 2. 绝缘电阻表、万用表、力矩扳手、温湿度计、专用工作服、相机配备齐全。 3. 检查紧固件、引线的包扎、绝缘的包扎、内部接线			
监理情况: 1. 检查作业指导书 <u>1</u> 份。 2. 检查安全施工作业票 <u>1</u> 份。 3. 确认当日天气不下雨, 空气湿度: 45%。 4. 携带入内的工具均有登记, 检查完毕并进行清点、核对, 确保无遗漏。 5. 紧固件、引线、绝缘的包扎良好、无破损; 内部接线完整、无脱落。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注:			
施工单位 (章)  风电项目升压站电气 安装工程项目部 质检员: <u>王月强</u> 2020年7月24日		项目监理部 (章)  天津龙源汉沽三期风电项目 监理项目部 旁站监理人员: <u>郭俊</u> 2020年7月24日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。