

旁站监理记录表

表号：FD-B13

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHLJL-PZJL-057

日期及气候：2020年8月11日 天气：晴	工程地点：HG15风机位
旁站监理的部位或工序：HG15风机基础灌注桩混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：18:00
施工情况：现场施工人员7人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备吊车1台、罐车6台，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号C40F100、商混、砼方量共93m ³ 。	
监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块2组，砼坍落度180mm。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注：	
施工单位（章）  质检员： <u>何江斌</u>  (经合同无效) 2020年8月11日	项目监理部（章）  旁站监理人员： <u>王永海</u>  2020年8月11日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。