

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-062

日期及气候: 2020年8月29日 天气: 晴		工程地点: 110kV 升压站	
旁站监理的部位或工序: #2 主变 35kV 侧母线连同穿墙套管交流耐压试验			
旁站监理开始时间: 8: 00		旁站监理结束时间: 19: 30	
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: HVFRF-540/27, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。试验记录如下: A 相对 BC 相及地: 76kV/1min 试验前后绝缘电阻>2500MΩ B 相对 AC 相及地: 76kV/1min 试验前后绝缘电阻>2500MΩ C 相对 AB 相及地: 76kV/1min 试验前后绝缘电阻>2500MΩ			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。 试验结束后, 试验接线已拆除, 试验人员已安全撤离			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注:			
施工单位 (章): 质检员: <u>石梦雅</u> 2020年8月29日		项目监理部 (章): 旁站监理人员: <u>郭复兴</u> 2020年8月29日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。