

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-064

日期及气候: 2020年8月30日 天气: 晴	工程地点: 110kV 升压站
旁站监理的部位或工序: #2 GIS 主变间隔、母线间隔、出线间隔交流耐压试验	
旁站监理开始时间: 17: 00	旁站监理结束时间: 22: 00
施工情况: 现场试验人员 6 人, 管理人员 1 人, 使用设备型号: HVFRF-540/27, 满足试验要求, 试验过程顺利, 操作规范, 安全措施到位, 未出现安全事故。试验记录如下: 试验前短接所有 GIS 汇控柜内电流二次线端子并接地; 关闭带电显示器电源 (退母线 PT 时) ABC 各相 (退母线 PT) 对地: 184kV/1min (87kV/5min→126kV/1min→184kV/1min) A、B、C 各相 (带母线 PT) 对地: 72.7kV/1min, PT 二次侧测得电压正常 ABC 三相 (退母线 PT): 184kV/1min 线路断口 (退母线 PT): 184kV/1min 主变断口 (退母线 PT): 184kV/1min 试验前各相绝缘电阻>2500MΩ, 试验后各相绝缘电阻>2500MΩ	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 试验负责人到位, 试验人员及试验配置满足现场要求, 试验过程及试验结果符合规范《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016》要求。 试验结束后, GIS 汇控柜内电流二线已恢复, 接地已拆除, 带电显示器开关已恢复, 试验人员已安全撤离	
发现问题: 主变带电显示器 A 相不灵	
处理意见: 厂家已安排更换合格带电显示器	
备注:	
施工单位 (章):  质检员: <u>万梦健</u> 2020年8月30日	项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>李俊</u> 2020年8月30日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。