


旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-076

日期及气候: 2020 年 10 月 11 日 天气: 晴	工程地点: HG05 风机位
旁站监理的部位或工序: HG05 风机基础回填	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 17: 00
施工情况: 施工前配备各类人员, 施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查, 对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。	
监理情况: 回填前检查了基坑内无积水, 淤泥及杂物, 人员已配备, 机械正常。基础分部验收合格, 同意回填。向施工班组进行了安全技术交底, 强调要求确保安全生产, 回填时要求在承台四周对称填土, 分层压(夯)实。剔除粒径过大的石块, 控制每层土厚在 25 cm 以内。注意对成品的保护, 避免对成品造成冲击及损伤。经检查, 标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位(章):  龙源风力发电有限公司汉沽三期风电项目 风机基础工程施工项目部 (经济合同专用章) 2020 年 10 月 11 日	项目监理部(章):  旁站监理人员: 张大军 2020 年 10 月 11 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。