

# 旁站监理记录表

表号：FD-B13

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-PZJL-078

日期及气候：2020年10月18日 天气：晴	工程地点：HG09 风机位
旁站监理的部位或工序：HG09 风机基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：05：00	旁站监理结束时间： 19：00
<p>施工情况：现场施工人员 12 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备泵车 1 台、罐车 30 台，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故，砼标号 C40F100 防腐阻锈、商混、砼方量共 452m<sup>3</sup>。</p>	
<p>监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 5 组，砼坍落度 180mm。</p>	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位（章）：  质检员：_____ 2020年10月18日	项目监理部（章）：  旁站监理人员：_____ 2020年10月18日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。