

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-080

日期及气候: 2020 年 11 月 02 日 天气: 晴	工程地点: HG15 风机位
旁站监理的部位或工序: HG15 风机箱变基础、防火墙混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 08: 00	旁站监理结束时间: 11: 00
施工情况: 现场施工人员 7 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备吊车 1 台、罐车 1 台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 砼标号 C40F100、商混、砼方量共 13m³。	
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块 2 组, 砼坍落度 180mm。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注:	
施工单位 (章):  龙源电力发电有限公司汉沽三期风电项目 基础工程专项章 (经济合同专用章) 质检员: <u>李永刚</u> 2020 年 11 月 2 日	项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>李永刚</u> 2020 年 11 月 2 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。