

# 旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-082

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2020 年 11 月 03 日 天气: 晴                                                                                                                                                | 工程地点: HG07 风机位                                                                                                                                                                     |
| 旁站监理的部位或工序: HG07 风机基础混凝土浇筑                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| 旁站监理开始时间: 05: 00                                                                                                                                                             | 旁站监理结束时间: 16: 00                                                                                                                                                                   |
| <p>施工情况: 现场施工人员 7 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备吊车 1 台、罐车 32 台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 砼标号 C40F100、商混、砼方量共 460m³。</p>                                                    |                                                                                                                                                                                    |
| <p>监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 砼配合比符合要求, 现场提取砼试块 5 组, 砼坍落度 180mm。</p>                                                                               |                                                                                                                                                                                    |
| <p>发现问题:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| <p>处理意见:</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| <p>施工单位 (章): </p> <p>质检员: <u>张明</u></p> <p style="text-align: right;">2020 年 11 月 3 日</p> | <p>项目监理部 (章): </p> <p>旁站监理人员: <u>张明</u></p> <p style="text-align: right;">2020 年 11 月 03 日</p> |

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。