

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-083

日期及气候: 2020 年 11 月 04 日 天气: 晴		工程地点: HG16 风机位	
旁站监理的部位或工序: HG16 风机下段塔筒吊装			
旁站监理开始时间: 14: 00		旁站监理结束时间: 17: 30	
施工情况: 现场施工人员 7 人, 金凤厂家、施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备主吊车 1 台 350T、副吊 1 台 70T, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故。			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 作业人员安全帽都带到位, 并由专人吊装、指挥、吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注:			
施工单位 (章):  质检员: <u>何红斌</u> 2020 年 11 月 4 日		项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>李国良</u> 2020 年 11 月 04 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。