


旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-088

日期及气候: 2020 年 11 月 14 日 天气: 晴		工程地点: HG09 风机位	
旁站监理的部位或工序: HG09 风机位二次灌浆			
旁站监理开始时间: 12: 00		旁站监理结束时间: 15: 00	
施工情况: 现场施工人员 10 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备搅拌机 2 台、电子秤 1 台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题 and 安全事故, 采用西卡 (中国) 有限公司灌浆料, 强度 C80, 用量 1.53T, 从一侧灌入 (两侧推实、挤压严密)。			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 搅拌前对 (灌浆料、加水量) 进行了计量, 基础灌浆连续进行, 现场制作标养试块 1 组, 同条件试块 1 组, 灌浆料浇筑后采用棉被遮盖严密。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注:			
施工单位 (章):  质检员: <u>何江斌</u> 2020 年 11 月 14 日		项目监理部 (章):  旁站监理人员: <u>李军</u> 2020 年 11 月 14 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。