

# 旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-090

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2020年11月23日 天气: 晴                                                                                                                                                                    | 工程地点: HG03 风机位                                                                                                                                       |
| 旁站监理的部位或工序: HG03 风机基础回填                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| 旁站监理开始时间: 08: 00                                                                                                                                                                            | 旁站监理结束时间: 17: 00                                                                                                                                     |
| <p>施工情况: 施工前配备各类人员, 施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查, 对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填, 人工辅助平整清理, 回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。</p>                                                                             |                                                                                                                                                      |
| <p>监理情况: 回填前检查了基坑内无积水, 淤泥及杂物, 人员已配备, 机械正常。基础分部验收合格, 同意回填。向施工班组进行了安全技术交底, 强调要求确保安全施工, 回填时要求在承台四周对称填土, 分层压(夯)实。剔除粒径过大的石块, 控制每层土厚在 25 cm 以内。注意对成品的保护, 避免对成品造成冲击及损伤。经检查, 标高、分层压实系数基本达到设计要求。</p> |                                                                                                                                                      |
| <p>发现问题:</p> <p>铁桶及木板未及时清理</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| <p>处理意见:</p> <p>要求清理铁桶和木板</p>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
| <p>备注:</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
| <p>施工单位 (章): </p> <p>质检员: <u>何红斌</u></p> <p>2020年11月23日</p>                                              | <p>项目监理部 (章): </p> <p>旁站监理人员: <u>高海强</u></p> <p>2020年11月23日</p> |

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。