

# 旁站监理记录表

表号：FD-B13

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHL-PZJL-109

日期及气候：2021年1月05日 天气：晴	工程地点：HG18 风机位
旁站监理的部位或工序：HG18 风机基础土方回填	
旁站监理开始时间：08: 00	旁站监理结束时间：17: 00
施工情况：施工前配备各类人员，施工机械运转正常。施工员、质检员、安全员在现场指挥、检查，对施工人员进行安全技术交底及分工。采用挖掘机回填，人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周的粉质粘土及杂壤。	
监理情况：回填前检查了基坑内无积水，淤泥及杂物，人员已配备，机械正常。基础分部验收合格，同意回填。向施工班组进行了安全技术交底，强调要求确保安全施工，回填时要求在承台四周对称填土，分层压（夯）实。剔除粒径过大的石块，控制每层土厚在25cm以内。注意对成品的保护，避免对成品造成冲击及损伤。经检查，标高、分层压实系数基本达到设计要求。	
发现问题：	
处理意见：	
备注：	
施工单位（章）：  质检员：_____ （经济合同无效） 2021年1月5日	项目监理部（章）：  旁站监理人员：_____ 天津龙源汉沽三期风电项目 2021年1月5日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。