

旁站监理记录表

表号：FD-B13

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-PZJL-116

日期及气候：2021年3月24日 天气：晴	工程地点：HG10 风机位
旁站监理的部位或工序：HG10 风机位基础灌注桩（外围）混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：08：00	旁站监理结束时间：17：30
施工情况：现场施工人员 11 人，施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备罐车 4 台、25K-1 吊车 1 台，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题 and 安全事故，砼标号 C40、商混、砼方量共 90m³。	
监理情况：监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，砼配合比符合要求，现场提取砼试块 1 组，砼坍落度 180mm。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注：	
施工单位（章）  质检员：何红斌 2021年3月24日	项目监理部（章）  旁站监理人员：马家波 2021年3月24日

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。