

旁站记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-PZ-11

日期及气候：2020 年 5 月 24 日，天气， 多云转阴 6/20°	施工地点：交口县水头镇
旁站监理的部位或工序：79-80 区支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：上午 8:00	旁站监理结束时间：上午 11:30
施工情况：1. 79-80 区支架基础混凝土浇筑，强度等级 C30，上午 11 点 30 分完成浇筑。 2. 采用商混车送混凝土，， 施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况：1. 施工单位现场人员，机械准备到位，施工机械良好。 2. 机械设备安全防护设施到位。 3. 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4. 商混车一台，商砼公司供料比较连续、及时。 5. 满足设计和施工要求，砼试压件见证取样。 6. 整个浇筑过程未出现异常，施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题： 1；个别桩基模具长度不够。	
处理意见： 1；根据地面情况，过低地面需增加模具长度。	
备注（包括处理结果）：	
施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司 质 检 员： 日 期：	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 旁站监理人员： 日 期：2020. 5. 24

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。

