

旁站记录

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-PZ-02

日期及气候: 2020年5月4日 晴 11/31°	施工地点: 交口县水头镇
旁站监理的部位或工序: 79-80区支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 上午 11:30
施工情况: 1. 79-80区支架基础混凝土浇筑, 强度等级 C30, 上午 11 点 30 分完成浇筑。 2. 采用商混车送混凝土, , 施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况: 1. 施工单位现场人员, 机械准备到位, 施工机械良好。 2. 机械设备安全防护设施到位。 3. 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4. 商混车一台, 商砼公司供料比较连续、及时。 5. 满足设计和施工要求, 砼试压件见证取样。 6. 整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题: 1. 预埋件丝口未采取保护措施 2. 个别基础桩垂直度达不到要求	
处理意见: 1: 所有预埋件丝口必须采取保护措施。 2: 基础桩垂直度不能超过 10mm 的要求。	
备注 (包括处理结果): 已按要求完成整改	
施工单位: 特变电工新疆新能源股份有限公司 质 检 员: 王海松 日 期: 2020.5.4	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 旁站监理人员: 张金荣 日 期: 2020.5.4

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。



扫描全能王 创建