

旁站记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-PZ-03

日期及气候：2020年5月6日，天气，多云转小雨 11/23°	施工地点：交口县水头镇
旁站监理的部位或工序：79-80区支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：上午 9:00	旁站监理结束时间：上午 11:30
施工情况：1. 79-80区支架基础混凝土浇筑，强度等级 C30，上午 11 点 30 分完成浇筑。 2. 采用商混车送混凝土，，施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况：1. 施工单位现场人员，机械准备到位，施工机械良好。 2. 机械设备安全防护设施到位。 3. 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4. 商混车一台，商砼公司供料比较连续、及时。 5. 满足设计和施工要求，砼试压件见证取样。 6. 整个浇筑过程未出现异常，施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题：1，个别预埋件不在基础桩的中心位置 2，个别基础桩顶标高不符合要求。	
处理意见：1；预埋件在基础桩的中心位置不能超过 10mm 2；基础桩顶标高必须控制在 10mm 范围内。	
备注（包括处理结果）： 已按要求完成整改	
施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员：王海松 日期：2020.5.6.	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 旁站监理人员：张金荣 日期：2020.5.6

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。



扫描全能王 创建