

旁站记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-PZ-05

日期及气候：2020年5月11日，天气，晴 1/20°	施工地点：交口县水头镇
旁站监理的部位或工序：79-80区支架基础混凝土浇筑	
旁站监理开始时间：上午8:00	旁站监理结束时间：上午11:30
施工情况：1. 79-80区支架基础混凝土浇筑，强度等级C30，上午11点30分完成浇筑。 2. 采用商混车送混凝土，施工管理人员及相关班组人员均到位。	
监理情况：1. 施工单位现场人员，机械准备到位，施工机械良好。 2. 机械设备安全防护设施到位。 3. 整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4. 商混车一台，商砼公司供料比较连续、及时。 5. 满足设计和施工要求，砼试压件见证取样。 6. 整个浇筑过程未出现异常，施工操作基本按相关规范要求施工。	
发现问题：1. 个别桩基垂直度不符合要求。 2. 个别桩基表面有蜂窝麻面现象。	
处理意见：1. 桩基垂直度超过10mm的全部拆除。 2. 桩基表面有蜂窝麻面现象的，采取有效措施进行弥补。	
备注（包括处理结果）： 已按要求完成整改	
施工单位：特变电工新疆新能源股份有限公司 质检员：王海松 日期：2020.5.11	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 旁站监理人员：张金星 日期：2020.5.11

注：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存____份。



扫描全能王 创建