

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZ-20201224

日期：2020 年 12 月 24 日 天气：晴 54%	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：变电站接地网接地电阻测试	
旁站开始时间：8:00	旁站结束时间：17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本次耐压试验总工作负责人：王中齐，电气试验人员 2 人，所有人员均持有上岗证。现场监理人员：李大超

试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。

经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。

测试结果 ($R \leq 4\Omega$)	开关站室	箱变室	SVG 室
	0.030	0.056	0.031

测试前连续 10 天以上晴天，电极布置夹角约 30 度，电极长度大于 2 倍地网最大对角线长。。



测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

李大超

2020 年 12 月 24 日

本表由监理部填写，项目监理部自存 1 份，建设单位留存 1 份。

