

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZ-20201224

日期：2020 年 12 月 24 日 天气：晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：东区至西区高压电缆沟顶板地面浇筑	
旁站开始时间：2020 年 12 月 24 日 16 时 00 分	旁站结束时间：2020 年 12 月 24 日 21 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 10 人、钢筋工 0 人、模板工 0 人、安装人员 1 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、使用混凝土垫块是☒否☐符合要求，垫层底板上或模板内是☒否☐已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否☐已报监理项目部验收合格签字，钢筋是☐否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是☐否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 10、混凝土标号 C30，浇筑 46 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 2 组，抗渗试块 0 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 175mm、177mm 是☒否☐符合要求。 11、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
 	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：李灼远	

