

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZ-20201229

日期：2020 年 12 月 29 日 天气：晴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：西区箱变、开关站、SVG 基础底板浇筑	
旁站开始时间：2020 年 12 月 29 日 13 时 00 分	旁站结束时间：2020 年 12 月 29 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否□完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否□已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否□已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否□安全可靠；施工机具、设备是☒否□完好、运转是☒否□正常，使用振捣器，数量 2 台。 3、现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是☒否□符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否□到岗到位。 5、施工方案是☒否□已报监理单位审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否□一致。 6、使用混凝土垫块是☒否□符合要求，垫层底板上或模板内是☒否□已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是☒否□已报监理单位验收合格签字，钢筋是□否☒存在贴模板现象，钢筋骨架是□否☒被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是□否☒超过时限，混凝土运输车是□否☒在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否□正确；是□否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否□正确。 10、混凝土标号 C30，浇筑 44 m³，混凝土试块标养 2 组，同条件养护 2 组，抗渗试块 0 组，混凝土坍落度实测 2 次，分别为 173mm、175mm 是☒否□符合要求。 11、收面时间是□否☒适宜，收面时是□否☒加水，是□否☒撒干水泥，模板是□否☒变形、跑模漏浆发生。	
	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 	

