

## 旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-20210405

日期、天气：2021年04月05日 晴 17℃

施工单位：浙江慈农电力发展有限公司

旁站监理的部位或工序：第二光伏区低压电缆沟地面

旁站监理开始时间：7:30

旁站监理结束时间：16:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

当天对上汽大众宁波工厂三期第二施工区低压电缆沟地面进行砼浇筑。施工前对回填电缆沟进行平整并对杂物进行清理，基本符合要求。施工人员 10 人，正确佩戴安全帽，使用与原地面同等强度等级混凝土，C30 强度，共55m<sup>3</sup>，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 3 台，材料运输车1台。振捣充分，密实，表面收光及时，符合要求。



发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

李灼远

2021年04月05日

