

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期17.29MW分布式光伏发电项目

编号：SQDZSQ-ZHJL-PZ-20210507A

日期：2021年5月7日 天气：晴 45%	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：全站接地网接地电阻测试	
旁站开始时间：7:30	旁站结束时间：15:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

本次接地电阻试验总工作负责人：施鑫，电气试验人员2人，所有人员均持有上岗证。现场监理人员：李大超

试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。

经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。

测试结果	2#/4#开关站	5#箱变	6#箱变	7#箱变	12#箱变	13#箱变	14#箱变
($R \leq 1\Omega$)	0.08	0.12	0.34	0.28	0.11	0.06	0.05

测试前连续10天以上晴天，电极布置夹角约30度，电极长度大于2倍地网最大对角线长。。



测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。

发现的问题及处理情况：无

旁站监理人员（签字）：

李大超

2021年5月7日

本表由监理部填写，项目监理部自存1份，建设单位留存1份。

