

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期17.29MW分布式光伏发电项目

编号：SQDZSQ-ZHJL-PZ-20210507B

日期：2021年5月7日 天气：晴 45%	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司																
旁站监理的部位或工序：汇流箱接地网接地电阻测试																	
旁站开始时间：7:30	旁站结束时间：15:30																
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本次接地电阻试验总工作负责人：施鑫，电气试验人员2人，所有人员均持有上岗证。现场监理人员：李大超 试验人员按要求戴安全帽、穿工作服、佩带袖章；接地网测试步骤严格按本工程“电气设备试验方案”实施，试验方案已经业主现场代表确认。 经检查试验所需仪器、仪表、工器具、测试线及接地桩等符合要求，试验用仪器有检定合格证，测量点的布点与数量满足要求。 <table border="1"><thead><tr><th>测试结果</th><th>AHL1</th><th>AHL2</th><th>AHL3</th><th>AHL4</th><th>AHL5</th><th>AHL6</th><th>AHL7</th></tr></thead><tbody><tr><td>($R \leq 10\Omega$)</td><td>1.68</td><td>1.34</td><td>1.69</td><td>1.23</td><td>1.08</td><td>1.43</td><td>0.75</td></tr></tbody></table> 测试前连续10天以上晴天，由于场地受限，接地电阻测试采用电极法测量，电压与电流各夹在一只远端汇流箱接地处，本侧测量。  测试结果符合设计、规范及强制性标准要求。		测试结果	AHL1	AHL2	AHL3	AHL4	AHL5	AHL6	AHL7	($R \leq 10\Omega$)	1.68	1.34	1.69	1.23	1.08	1.43	0.75
测试结果	AHL1	AHL2	AHL3	AHL4	AHL5	AHL6	AHL7										
($R \leq 10\Omega$)	1.68	1.34	1.69	1.23	1.08	1.43	0.75										
发现的问题及处理情况：无																	
旁站监理人员（签字）： 	2021年5月7日																

本表由监理部填写，项目监理部自存1份，建设单位留存1份。

