

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-20200423

日期及天气：2020 年 04 月 23 日 多云	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：东侧停车坪北 13 行-北 16 行钢结构基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:00；14:00	旁站监理结束时间：11:00；16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 当天对上汽大众宁波工厂三期停车坪的东侧停车坪北 13 行-北 16 行钢结构基础进行砼浇筑。施工前对钢结构基础孔洞尺寸已检查，基本符合要求。施工人员 20 人正确佩戴安全帽，图纸要求强度等级达到 C30 强度，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台，材料运输拖拉机一台，翻斗车一台。在浇筑过程中要求工人对孔洞内积水和淤泥进行抽取干净再浇筑砼。工人在预埋地脚螺栓钢筋笼时振捣充分，符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 04 月 23 日	