

旁站监理记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-20200509

日期及天气：2020 年 05 月 09 日 阴	施工单位：浙江慈农电力发展有限公司
旁站监理的部位或工序：东侧停车坪东设备基础混凝土结构基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:00；14:00	旁站监理结束时间：12:00；15:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 当天对上汽大众宁波工厂三期停车坪的东侧停车坪东设备基础混凝土结构进行砼浇筑。施工前对设备基础地基尺寸已检查，基本符合设计要求；对设备基础预浇筑混凝土的钢筋绑扎情况进行了验收，基本符合规范要求。施工人员 10 人正确佩戴安全帽，图纸要求混凝土强度等级达到 C30 强度，现场采用商品混凝土。配备振捣棒 1 台。在浇筑过程中要求工人对基础内杂物进行清理干净再浇筑砼。工人在预埋构造柱地脚螺纹钢筋笼时振捣充分，符合要求；在预埋的两层钢筋网片之间浇筑混凝土时振捣充分，符合要求。所有设备基础承台的混凝土浇筑厚度为 250mm，符合设计要求。之后工人对混凝土层表面进行抹平，符合要求。 当天完成四个逆变器变压器一体机设备基础，两台开关柜预制仓设备基础和两台 SVG 设备基础的承台混凝土浇筑	
发现的问题及处理情况： 无。	
旁站监理人员（签字）：  2020 年 05 月 09 日	