

## 旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZ-20200606

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2020 年 06 月 06 日      小雨转多云                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 施工单位：浙江慈农电力发展有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：东侧停车坪 1#和 3#并网点设备基础圈梁及平台混凝土浇筑                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 旁站监理开始时间： 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间： 18:00   |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>当天对上汽大众宁波工厂三期停车坪的东侧停车坪 1#和 3#并网点设备基础圈梁及平台混凝土进行浇筑。施工前对设备基础圈梁及平台内杂物清理已检查，基本符合要求。对设备基础圈梁及平台内钢筋网片和钢筋笼检查，下方垫有石块符合要求。预埋槽钢也与钢筋笼焊接牢固，符合要求。施工人员 20 人正确佩戴安全帽，图纸要求混凝土强度等级为 C30 强度，现场采用 C30 商品混凝土。配备振捣棒 2 台，材料运输拖拉机一台，翻斗车一台。在浇筑过程中要求工人对构造柱、圈梁和平台依次浇筑砼。工人在预埋构造柱圈梁钢筋笼和网片平台时振捣充分，符合要求。随后工人对圈梁表面及平台表面进行抹平，平台表面及时覆盖薄膜防止水分挥发较快导致表面出现裂缝，符合要求</p> |                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>                                                                                                                 |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>无。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>旁站监理人员（签字）： </div> <div>2020. 年 06. 月 06 日</div> </div>                                                                                                                                              |                   |