

JZL6：旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期及天气：晴天 2020.05.16	施工单位：江苏长江环境科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏板立柱接地	
旁站监理开始时间：8：10	旁站监理结束时间：18：35
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、对施工人员的相关资质进行核查 2、对焊接设备进行检查 3、接地极埋入地下 2m，焊接工艺为满焊 4、接地埋深为 80cm 5、焊后进行防腐涂料 6、回填采用细土压实	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：宋永武	