

**JZL6: 旁站监理记录表**

**旁 站 监 理 记 录 表**

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-PZJL-002

日期及天气: 2020.05.03	施工单位: 江苏长江环境科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区箱变接地	
旁站监理开始时间: 8: 10	旁站监理结束时间: 18: 35
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、对施工人员的相关资质进行核查</li><li>2、对焊接设备进行检查</li><li>3、接地极埋入地下 2m, 焊接工艺为满焊, 焊接长度大于 2d</li><li>4、接地埋深为 80cm</li><li>5、焊后进行防腐涂料</li><li>6、回填采用细土压实</li></ol>	
<p>发现的问题及处理情况:</p> <p>部分接地沟内有塌陷, 现场要求施工人员进行清理</p>	
旁站监理人员 (签字): 宋永武	

