

JZL6：旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称：钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号：ZHJL-PZJL-003

日期及天气：晴天 2020.05.16	施工单位：江苏长江环境科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区灌注桩浇筑	
旁站监理开始时间：8：10	旁站监理结束时间：18：35
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 本工程采用自拌式混凝土，自拌使用原材料均现场检查后允许使用。混凝土要求强度为 C25，自拌比例为每立方混凝土水泥 352kg、水 195kg、碎石 1250kg、沙 608kg。砼采用装载机，自卸至管桩处浇筑，采用插入式振捣器振捣。 经检查施工单位现场负责人现场值班。预埋件找平，施工机械完好，砼浇筑符合施工方案及强制性标准要求。根据浇筑方量留置一组试件。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：宋永武	