

JZL6: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-PZJL-052

日期及天气: 2020.06.10	施工单位: 江苏长江环境科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区灌注桩浇筑	
旁站监理开始时间: 9: 30	旁站监理结束时间: 11: 30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>本工程采用自拌式混凝土, 自拌使用原材料均现场检查后允许使用。混凝土要求强度为 C25, 自拌比例为每立方混凝土水泥 352kg、水 195kg、碎石 1250kg、沙 608kg。砼采用装载机, 自卸至管桩处浇筑, 采用插入式振捣器振捣。</p> <p>经检查施工单位现场负责人现场值班。预埋件找平, 施工机械完好, 砼浇筑符合施工方案及强制性标准要求。根据浇筑方量留置一组试件。</p>	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 宋永武	