

JZL6: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-PZJL-056

日期及天气: 2020.06.22	施工单位: 江苏长江环境科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 高压电缆隐蔽施工	
旁站监理开始时间: 9: 30	旁站监理结束时间: 11: 30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况:</p> <p>电缆沟挖掘深度 120cm, 底面平整无异物, 敷设高压电缆 ZC-YJHLV22-26/35kV-3*300×2、ZC-YJHLV22-26/35kV-3*400×1, 电缆敷设后铺设高于电缆 10cm 的细沙, 细沙上加盖一层水泥预制板, 回填土中无直径大于 10cm 石块, 符合设计及规范要求。</p> 	
旁站监理人员 (签字): 宋永武	