

旁站监理记录表

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号: KDW-IFILCI-IWIII-1

日期: 2020.6.10. 周二 23:30

施工单位: 徐州工业设备安装有限公司

旁站监理的部位或工序: 光伏组件进户西北面管桩压桩施工.

旁站监理开始时间: 上午8:00.

旁站监理结束时间: 下午14:30.

- 一、施工人员到岗, 定位放线点已到位, 管理人员上岗
- 二、预铺管桩PHC-A-300-70-C80, 设计桩长5.5米, 场地标高 ± 0.00 ±, 双排支架组件管桩, 前排管桩1.2米, 后排管桩2.3米, 总根数54个, 施工人员5人, 先制孔, 后桩机静压, 制孔直径偏差小于桩直径50mm.

监理旁站情况

- 一、监理人员全程旁站, 并随时记录孔深, 孔径工作.
- 二、严格督促施工单位按图施工, 部分桩有偏差.

处理措施

对于部分桩有偏差, 已报业主单位, 并下发联系单, 要求施工单位做静载试验.

旁站监理人员(签字):

王瑞芳.

日期:

2020.6.10.



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号：KDW-IFILCI-IWAIH-

日期：2020.7.6 08:20-3:00 施工单位：绿明工业设备安装有限公司

旁站监理的部位或工序：光伏组件逆变器电缆终端头施工。

旁站监理开始时间：

旁站监理结束时间：

施工情况：

- 一、有交底、作业指导书、持证上岗、工器具齐全。
- 二、安全防护用品佩戴到位正确，作业行为规范。
- 三、剥除电缆绝缘层、中压绝缘层、按电缆要求，剥除绝缘层三指套，后剥除导电端子，按端子套管，电缆头末端孔径与端子孔一致，标识、牌名称规范统一，字迹清楚，防雨层挂牢牢固。

监理旁站情况

监理全程旁站，尽职尽责，督促指导正常施工。
督促及指导规范施工及自检，检查附件合格。

处理措施

电缆头绝缘层剥头，经检查未发现问题。
要求施工单位立即整改，配置，现场整改已到位。

旁站监理人员（签字）：王志强

日期：2020年7月6日



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号: KDW-IFILCI-IWAIH-

日期: 2020.7.3 9月22-32号	施工单位: 徐州工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆试验施工.	
旁站监理开始时间: 下午: 16:00	旁站监理结束时间: 17:30分.

施工情况:

- 一、电缆已验收, 符合要求.
- 二、试验标准符合 GB50150-2006.
- 三、核对电缆型号规格, 2RC-YJV-6/10KV-3X95.
- 四、试验设备齐全, 人员持证, 证件齐全.
- 五、作业区外设置警示牌, 围栏.

监理旁站情况

1. 试验设备为 CLX275KV/75KVIA 变频串联谐振试验装置
2. 交流耐压试验装置调到 21.75KV, 5分钟内没有发生击穿, 闪络现象, 耐压前绝缘电阻无明显变化, 试验人员全部合格电缆试验.

处理措施

旁站监理人员(签字):

王立杰

日期: 2020.7.3.



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号: KDW-1F1LC1-1W4H-1

日期: 2020.7.3. 晴 21-31度. 施工单位: 徐州业设备安装有限公司

旁站监理的部位或工序: 变压器耐压试验

旁站监理开始时间: 下午:14:00.

旁站监理结束时间: 15:30.

施工情况:

- 一. 变压器耐压试验方案已审批, 并对作业人员进行交底.
- 二. 试验设备、仪器仪表检测证书合格有效.
- 三. 试验人员上岗证书合格, 有效, 人证一致.
- 四. 人员组织合理, 分工明确, 现场警示牌、标示牌及安全围栏布置合理.
- 五. 常规试验项目已完成并合格, 所有开关、接地开关及隔离开关均可电动操作, 信号指示正确.
- 六. 所有常规电缆互感器二次绕组均已短路与接地, 试验数据记录(附试验报告)

监理旁站情况

- 一. 监理人员全程旁站, 试验过程安全, 试验结果满足规范要求.
- 二. 严格执行规范施工及自检.

处理措施

旁站监理人员(签字):

王红杰

日期:

2020.7.3.



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号: KDW-IFILCI-IWAI-

日期: 2020.7.3. 天气: 晴, 21-31度. 施工单位: 徐州红世设备制造有限公司

旁站监理的部位或工序: 6KV开关柜. 避雷器耐压试验施工.

旁站监理开始时间: 8:00.

旁站监理结束时间: 17:00.

施工情况:

1. 有详细作业指导书、及技术交底.
2. 现场管理人员、试验人员到位, 持证上岗.
3. 试验设备有效, 对号符合要求.
4. 交流耐压试验的频率、电压和时间满足要求.
5. 试验操作办法及安全措施符合规定.

监理旁站情况

1. 试验人员全过程旁站, 试验数据, 填写试验报告.
2. 现场督促规范施工. 3. 施工完毕, 验收合格.

处理措施

要求施工单位将警戒线, 安全标识牌设置到位.
注意人身安全.

旁站监理人员 (签字):

王德

日期:

2020.7.3.



扫描全能王 创建

旁站监理记录表

工程名称: 河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目

编号: KDW-IFILCI-IWAH-

日期: 2020.7.6. 天气: 晴天, 20-30.°	施工单位: 洛阳工业设备安装有限公司
旁站监理的部位或工序: 8.30米站房南面坑管桩施工.	
旁站监理开始时间: 8:30.	旁站监理结束时间: 17:00.
施工情况: 1. 因场地无大型管桩设备, 施工单位用钻孔机及大挖机配合管桩进行施工. 首先钻孔直径25cm, 按设计图纸坑长5.5米. 地脚土80cm. 管桩为管桩PHC-300-70-C80A型管桩. 2. 施工人数: 管理人员: 安全员到岗. 按照量计算坑底卸土土层. 压桩2米. 钻孔1.7米. 后开挖坑底施工. 土坑按测量水平施工.	
监理旁站情况 1. 监理人员全程旁站. 并测量孔深及孔直径. 符合设计图纸要求. 2. 工程暂停施工. 单位检查施工.	
处理措施 要求施工单位管桩截断后, 挖出. 挖出坑底	
旁站监理人员 (签字):	日期: 2020.7.6.



扫描全能王 创建