

# 电气旁站监理记录表

工程名称：浙江海盐县4.967MW分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-PZJL-002

日期：2020年 8 月 2 日

天气：晴 温度：26 °C— 34 °C

施工单位：嘉兴恒阳新能源科技有限公司

旁站监理的部位或工序：兄弟标准件施工点电缆头制作及电缆敷设

旁站监理开始时间：8:40

旁站监理结束时间：11:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场技术员 1 人，施工人员 2 人。
- 3、检查电缆型号、电压及规格。
- 4、电缆绝缘检查。
- 5、检查电缆埋深深度。
- 6、接地线连接是否牢固。
- 7、外观检查粘附密实，牢固，厚薄均匀，表面光滑，划痕固定强度。
- 8、施工人员良好制作工艺。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，以到岗。

特种作业人员均持证上岗。

上道工序已验收合格。

施工器具和材料已准备完成。

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。

发现的问题及处理情况：

绝缘套管制作较短，要求将套管延长10cm，再进行热缩工艺。

施工项目部：嘉兴恒阳新能源科技有限公司  
海盐项目施工部

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司  
海盐县4.967MW分布式光伏发电项目

项目人员（签字）：许超

旁站监理人员（签字）：邵雷

2020年 8 月 2 日

2020年 8 月 2 日